

HORSEDAMMEN BASSIN FASE 2

Kategori: Kloak og klimasikring

Periode: 04.2017 - 07.2017

Bygherre:

HOFOR Forsyningsledninger, Vand og Spildevand

Ørestads Boulevard 35

2300 København S

Rådgiver:

Niras A/S

Sortemosevej 19

3450 Allerød

Entreprisesum: Kr. 2.800.000,-

Afdeling: Region Sjælland



-fordi infrastruktur skaber værdi



Beskrivelse af projektet

Der skal i denne entreprise udføres et forsinkelsesbassin, som er en del af en overordnet plan for klima- og skybrudssikring i området.

Forsinkelsesbassinet placeres og kobles til eksisterende regnvandsledninger som tidligere er etableret i Grønnedammen.

Udførelse af opbrydning og retablering af asfalt og belægninger i mindre omfang.

Muldafrømning og deponering af 600m³ muld samt genudlægning. Udgravning af ca. 4000 m³ råjord hvoraf de ca. 1800 m³ skal genindbygges over tunnelfaskiner.

Etablering af 268 lbm tunnelfaskiner som "Milfort AT-4500" herunder omkringfyldning med ca. 1150 m³ vaskede stenskærver 20-50 mm, som pakkes ind i geotekstil.

Tilslutning til eksisterende anlæg med ø600 mm PP, sætning af ø425 mm PP rensebrønde og lægning af mindre strækninger med ø160 og ø200 mm PP samt ø150 mm fuldslidsede drænrør.



-fordi infrastruktur skaber værdi