

Kærby Mose – Etablering af vådområde med forlægning af Vejrup Å

Kategori: Vandledninger

Periode: 08.2014 - 12.2014

Bygherre:

Odense Kommune (Rasmus Dalhof Skaar: 2928 0820)

Flakhaven, Odense

5000 Odense C

Rådgiver:

Orbicon A/S (Brian Rosenkilde)

Entrepriseform: Hovedentreprise

Entreprisenum: Kr. 2.600.000,-

Sted:

Kærby Mose, Odense Kommune



-fordi infrastruktur skaber værdi



Kærby Mose – Etablering af vådområde med forlægning af Vejrup Å

Entreprisen omhandler etablering af et vådområde ved Fraugde Bæk, Statene Bæk, Hole Bæk, Tving Bæk og afløbet fra Tving nær Fraugde By. Opgaven blev udført ved forlægning af de i dag åbne vandløb samt ved åbning af rørlagte vandløb.

Vandløbene er sammenhængende med Fraugde Bæk som hovedvandløb. Fraugde Bæk munder ud i Vejrup Å systemet, som er en del af oplandet til Odense Fjord.

Projektet omfatter i hovedtræk genslyngning af bækken, gennembrud i beskyttet dige samt justering/afhøvlig af rabat langs Høragervej. Dertil retablering af dræn ved Fraugdegård, opsætning af logger for monitoring af grundvandsstand ved ejendom Birkum Mosevej 102, opsætning af skalapæle, etablering af overkørsler i vandløbet i stedet for kørefaste broer samt etablering af to markudkørsler.



-fordi infrastruktur skaber værdi